



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 999 DEL 06/09/2024

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI FELTRE IN ATTUAZIONE DEL PNRR (M6C1 - INV.1.3 - CUP B94E22000030001). APPROVAZIONE RISULTANZE FINALE DEI LAVORI.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Stefano Lazzari, proponente della presente deliberazione e responsabile unico del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota del 19/01/2022 n. 22717 di prot., la Regione del Veneto comunicava che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 14/01/2022 aveva espresso parere favorevole al Piano regionale di attuazione del PNRR relativamente alla missione 6 e quindi dava avvio alle attività operative;
- la nostra Azienda, all'interno della linea di interventi M6C1 – Inv.1.3 Ospedali di Comunità, aveva disponibile un finanziamento con fondi PNRR di € 1.000.000,00 per lavori presso l'Ospedale di Comunità di Feltre;
- con DGR n. 136 del 15/02/2022, la Regione del Veneto approvava il Piano regionale di individuazione delle Case di Comunità aggiornando le schede di dotazione degli Ospedali di Comunità, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale ed alle indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

aggiornamento che nell'allegato B comprende anche l'Ospedale di Comunità di Feltre;

- con deliberazione n. 356 del 30/03/2022 il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Stefano Lazzari è stato nominato RUP per gli interventi PNRR relativi alla Missione 6 componente 1 – Investimento 1.1 Case della Comunità, M6C1 – Inv.1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina e M6C1 – Inv.1.3 Ospedali di Comunità;
- con nota del 05/05/2022 n. 205060 di prot., la Regione del Veneto comunicava che la Giunta Regionale con deliberazione n. 368 del 08/04/2022, pubblicata nel BUR n. 47 del 12/04/2022, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, ha approvato gli interventi, autorizzato i relativi investimenti e individuato la nostra Azienda, soggetto attuatore delegato per gli interventi di nostra competenza tra cui quello dell'OdC di Feltre;
- con deliberazione n. 394 del 04/04/2022 venivano affidati all'Ing. Andrea Fochesato dello Studio Striolo-Fochesato & Partners di Padova – via Della Paglia n. 14, i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Feltre;
- l'incarico professionale è stato ratificato con disciplinare d'incarico del 13/05/2022;
- con deliberazione n. 1041 del 01/09/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo dei lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Feltre per un importo complessivo di € 1.550.000,00;
- con DGR n. 287 del 21/03/2023, la Giunta Regionale ha aggiornato ad € 1.550.000,00 l'importo assegnato all'Azienda ULSS 1 Dolomiti per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- con deliberazione n.1453 del 19/12/2022 veniva approvato il progetto di esecutivo ed indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Feltre per un importo complessivo di € 1.550.000,00, di cui € 1.135.000,00 per lavori;
- con deliberazione n. 165 del 24/02/2023 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Feltre in attuazione del PNRR (M6C1 - Inv.1.3 - CUP B94E22000030001) all'Impresa Radar s.r.l. con sede in Noventa Padovana (PD) – Via della Navigazione Interna n. 113, Cod. Fisc. e P. Iva 03369430289, per l'importo netto contrattuale di € 1.113.200,00, in virtù del ribasso d'asta offerto del 2,00% e seguente contratto stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 34 – comma 4 – della legge regionale n. 27/2003 datato 15/03/2023.

Considerato che:

- il verbale di consegna dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Fochesato, in data 20/04/2023 e sottoscritto sia dall'Impresa che dal RUP Ing. Stefano Lazzari;
- il termine ultimo per dare compiuti i lavori era contrattualmente stabilito al 13/04/2024;
- i lavori sono stati ultimati in data 13/04/2024 come da certificato in data 02/05/2024 emesso dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile.

Preso atto che:

- il direttore dei lavori, ing. Andrea Fochesato, ha redatto la relazione sul conto finale dei lavori datata 22/07/2024, dalla quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 1.113.067,74;
- il Collaudatore in corso d'opera, Ing. Vittoria Bernkopf, giusto incarico affidato con deliberazione n. 283 del 31/03/2023, ha consegnato a questa Amministrazione il certificato di collaudo datato 02/09/2024, che è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza apposizione di riserve;
- la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi ammonta a complessivi € 1.642.420,99, giusto quanto risulta dal prospetto riepilogativo sotto riportato:

Esecuzione lavori	€ 1.113.067,75
Aggiornamento prezzi ex D.L. 17 maggio 2022 n. 50	€ 163.400,62
IVA su lavori e aggiornamento prezzi	€ 127.646,84
Spese tecniche	€ 156.847,08
Cassa di Previdenza su spese tecniche	€ 6.273,87
IVA su spese tecniche e Cassa di Previdenza	€ 35.886,61
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo	€ 13.878,19
Supporto al Rup	€ 5.200,00
IVA su supporto al Rup	€ 1.144,00
Spese pubblicazioni	€ 2.130,22
IVA su spese per pubblicazioni	€ 454,57
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€ 14.323,58
Contributo per pratiche VVF	€ 940,00
Contributo MIT (Art. 47, comma 1-bis, DL 30/2019)	€ 402,66
<u>Contributi ANAC</u>	<u>€ 825,00</u>
TOTALE	€ 1.642.420,99

- il saldo finale dovuto all'impresa appaltatrice ammonta esattamente a complessivi € 69.055,65 IVA esclusa, al cui pagamento si provvederà previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 – comma 5 – del D. Lgs. n. 50/2016.

Preso atto che l'appaltatore ha firmato il certificato di collaudo e gli atti di contabilità finale senza l'apposizione di riserve.

Verificato che, nel bilancio aziendale per investimenti, è disponibile la commessa n. 322/2023 "FONDO ADEGUAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE DL 50 17/05/2022" che può essere utilizzata a copertura dell'aggiornamento prezzi previsto dal comma 1 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022.

Preso atto che comunque, è stata fatta richiesta al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili di accesso al fondo per gli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, per cui in caso di ottenimento del contributo il finanziamento a carico della commessa n. 322/2023 sarà implementato di conseguenza.

Preso ulteriormente atto che, la copertura economica della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, è così suddivisa:

- per € 1.000.000,00 mediante l'utilizzo della commessa n. 324/2022 "PNRR";
- per € 516.026,74 mediante l'utilizzo della commessa n. 357/2022 "FSR";
- per € 33.973,26 mediante l'utilizzo della commessa n. 324/2023 "Fondo Opere Indifferibili "
- per € 92.420,99 mediante l'utilizzo della commessa n. 322/2023 "FONDO ADEGUAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE DL 50 17/05/2022", fondi del bilancio aziendale.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Direzione aziendale il provvedimento.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dall'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore

dei Servizi Socio Sanitari ciascuno per la materia di rispettiva competenza.

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 43 del 17.05.2024.

DELIBERA

1. Di approvare il certificato di collaudo del 02/09/2024, atto presentato dal Collaudatore in corso d'opera, Ing. Vittoria Bernkopf e relativo ai lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Feltre in attuazione del PNRR (M6C1 - Inv.1.3 - CUP B94E22000030001).
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, le risultanze finali dei lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Feltre in attuazione del PNRR (M6C1 - Inv.1.3 - CUP B94E22000030001), accertando il costo finale in € 1.642.420,99 IVA compresa, risultando una maggiore spesa di € 92.420,99, dovuta all'aggiornamento prezzi.
3. Di liquidare il saldo lavori all'impresa appaltatrice, ammontante a € 69.055,65, IVA compresa, previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Di liquidare l'incentivo per funzioni tecniche e ammontante ad € 14.323,58, secondo le modalità e i criteri riportati nel Regolamento approvato con deliberazione n. 968 del 18/09/2023.
5. Di inviare il presente provvedimento in Regione del Veneto per il seguito di competenza.
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.642.420,99 IVA compresa, rientra nel quadro economico del progetto approvato e quindi nel budget dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali come riportato nella sottostante tabella:

Tabella Riassuntiva Budget

Anno Comp	Anno BDG	Codice BDG	Sub BDG	Anno Comm.	Codice Comm	Conto	Tipo Cont.	Importo
2024	2022	32400	0	2022	324	AAA540b	IS/GE	1000000
2024	2022	35700	0	2022	357	AAA540b	IS/GE	516026,74
2024	2023	32200	0	2023	322	AAA540b	IS/GE	92420,99
2024	2023	32400	0	2023	324	AAA540b	IS/GE	33973,26

Importo complessivo 1.642.420,99

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott. Marco FACHIN

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario

DOTT. GIUSEPPE DAL BEN